



J. RICHARD

Tél. : 01 69 25 15 62

Fax : 01 69 25 15 63

sas.j.richard@wanadoo.fr

TAILLE DE PIERRE
MACONNERIE - DALLAGE
BETON ARME

**MENNECY – PARC DE VILLEROY
RESTAURATION GENERALE DU BUFFET D'EAU**

CHANTIER DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRE 2/3

Lot n°1- Echafaudages – Maçonnerie – Pierre de taille

Maître d'ouvrage : **Ville de Mennecey**
Place de la Mairie
91540 MENNECY
Tél. : 01 69 90 80 30

Maître d'œuvre : **AEDIFICIO – Stéphane BERHAULT**
Architecte du Patrimoine
11 rue du général Pierre
91540 MENNECY
Tél. : 01 60 77 16 60

Montant des travaux : **124 045,79 € HT**

Durée des travaux : **du 05/07/2019 au 20/12/2019**

QUALIBAT 2183 - 2111 - 2141 - 2142

**RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN & MONUMENTS HISTORIQUES
Z.A. des Gravelles - 10 rue des Tulipiers - 91580 ETRECHY**

SAS au capital de 100 525 € - SIRET 41062326800043 - CODE NAF 4399C - TVA FR 804 106 232 68

Installation de chantier, échafaudages 70,00 m². Restauration des élévations et ouvrages sculptés en pierre de taille 70m², comprenant pré-consolidation des parties sculptées, nettoyage par microgommage, traitement biocide, remplacement de pierre calcaire 1,100m³, ragréages, rejointoiement, restauration des sculptures et patine. Réfection des enduits au mortier de chaux 25m², confortation des maçonneries par coulis 500kg, relancis de moellons. Démolition du fond du bassin en béton, réfection, mise en œuvre d'une étanchéité SEL et pose de pavés de grès 48m². Remise en fonction du système fontainier. Réalisation d'un drainage 15,00ml.



Buffet d'eau - Avant



Les parements en pierre ont été consolidés, nettoyés, traités par biocide. Le fond du bassin a été démoli et nous sommes en train de couler le nouveau dallage armé.

Le revêtement pavé sur étanchéité SEL est réalisé et la mise en eau du bassin commence.



Buffet d'eau - Après

Fronton sculpté



Restauration du fronton sculpté par notre compagnon Benoît Bredelet, tailleur de pierre – sculpteur, comprenant une pré-consolidation, nettoyage à l'eau, traitement biocide, suppression des anciens ragréages, réfection des parties manquantes par ragréage au mortier pierre et armatures zintane, sculpture, rejointoiement et patine d'harmonisation.

